

様式3 評価結果のまとめ

都道府県名	岐阜県		市町村名	可児市		地区名	可児駅東地区		面積	73.0ha		
交付期間	平成21年度～平成25年度		事後評価実施予定時期	平成25年度	モニタリング実施時期	平成24年度	交付対象事業費	2190.8	国費率	0.4		
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施済み、実施中、実施予定の事業	基幹事業	(道路)可児駅前線、中恵土広見線、市道15号線、市道、147号線 [地域生活基盤施設]1号公園、可児駅前駐輪場、水防センター、耐震性貯水槽 (高質空間形成施設)今広東線他2路線、駅前広場、可児駅前線電線共同溝 可児駅東地区土地区画整理事業				事業進捗の状況(順調か、遅れているか) 可児駅前線および電線共同溝の市道45号以東区間は平成30年度完了予定 駅前広場は交付期間内の着手困難 可児駅東地区土地区画整理事業は平成29年度完了予定 その他事業は計画通り					
		提案事業	(地域創造支援事業)防犯灯設置、消火栓整備、水道事業、下水道事業 事業効果分析調査				水道整備、下水道整備の市道45号線以東区間は平成30年度完了予定 その他事業は計画通り					
	当初計画から削除した事業	基幹事業	事業名				削除/追加の理由		削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
		提案事業										
	新たに追加した事業	基幹事業										
	提案事業											
交付期間の変更	当初	平成年度～年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響								
	変更	平成 年度 ～ 年度										
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		モニタリング		目標	総合所見	今後の対応方針
				基準年度		目標年度		計測年度		達成見込み		
	指標1	区域内幹線道路の歩行者空間のバリアフリー化	%	11%	H20	48%	H25	41%	H24	あり なし ●	今広東線、可児駅前線ほか、県道・市道の計画的な整備により歩道延長は増加しており、歩道空間のバリアフリー化が充実している。 なお、可児駅前線の整備進捗が遅れており、目標値達成は困難な状況にある。	未整備区間の計画的な整備実施と次期計画を見据えた段階的な整備の検討。
	指標2	中心市街地整備に対する市民満足度	%	37%	H20	51%	H25	-	H24	あり なし ●	計画的な事業進捗により市民満足度は向上していると予想されるが、指標計測上重要な施設である駅前広場および可児駅前線の整備が交付期間内に完了できない見込みであり、目標達成は困難な状況にある。	駅前広場および可児駅前線等の計画的な整備実施と次期計画を見据えた段階的な整備の検討。
指標3	消防活動困難区域率の解消	%	9.1%	H20	5.4%	H25	6.2%	H24	あり なし ●	道路整備および消火栓の設置等により、消火活動困難地域は着実に解消されているが、可児駅前線の一部区間の整備が交付期間内に完了できない見込みであり、当該整備内容に係る消火活動困難区域の解消が困難な状況にある。	可児駅前線等の計画的な整備実施と次期計画を見据えた段階的な整備の検討。	
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値		目標値		モニタリング		目標	総合所見	今後の対応方針
				基準年度		目標年度		計測年度		達成見込み		
	その他の数値指標1											
その他の数値指標2												
4) 定性的な効果発現状況	事業進捗にあわせて、地域主体のまちづくり活動等が積極的に実施される傾向が強くなっている。											
5) 実施過程の評価	実施内容				実施状況				今後の対応方針等			
	モニタリング	毎年、実施可能な指標について算出を行い、以降の各事業の取組みについて必要な見直しを図る。			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した				● 計画のチェックと改善を適切に実施する。			
	住民参加プロセス				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した モニタリング時点では実施していない							
	持続的なまちづくり体制の構築				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した モニタリング時点では実施していない							
6) モニタリングの所見	総合所見	順調	●	交付期間内に完了が困難な事業について、次期計画での計画的な事業完了を図る。				今後の事業の改善点		[都]可児駅前線および可児駅前線電線共同溝、水道整備、下水道整備について、市道45号線以東区間は次期計画で実施する。(現計画での事業規模等の見直し) 駅前広場整備(高質空間形成施設)は次期計画で実施する。(現計画の事業変更) 可児駅東地区土地区画整理事業の事業区間の適切な見直し。(事業期間の延長と次期計画での位置づけ)		
		要改善										