

都市再生整備計画 事後評価シート  
飛騨木曽川国定公園可児市かわまちづくり地区

令和7年3月

岐阜県可児市

様式2-1 評価結果のまとめ

|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     |                                 |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 都道府県名                                | 岐阜県              | 市町村名                                                                                                                            | 可児市                                                 | 地区名                             | 飛騨木曽川国定公園可児市かわまちづくり地区                                                 | 面積                       | 155ha    |                        |           |            |              |                                                              |    |
| 交付期間                                 | 令和2年度～令和6年度      | 事後評価実施時期                                                                                                                        | 令和6年度                                               | 交付対象事業費                         | 68.9百万円                                                               | 国費率                      | 0.399    |                        |           |            |              |                                                              |    |
| 1)事業の実施状況                            | 当初計画に位置づけ、実施した事業 |                                                                                                                                 | 事業名                                                 |                                 |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 | 基幹事業                                                | 【地域生活基盤施設】看板、【高質空間形成施設】遊歩道(休憩所) |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 | 提案事業                                                | 【事業活用調査】事業効果分析調査                |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     |                                 | 事業名                                                                   | 削除/追加の理由                 |          | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | 当初計画から削除した事業     | 基幹事業                                                                                                                            | 【地域生活基盤施設】遊歩道(アンダーパス)・駐車場<br>【高質空間形成施設】遊歩道(トイレ・広場等) |                                 | かに木曽川左岸公園(日特スパークテックWKS(ワークス)パーク)の整備による想定以上の利用者と利用形態に対応して事業の効率化を実施したため |                          | 影響はない    |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  | 提案事業                                                                                                                            | なし                                                  |                                 | -                                                                     |                          | -        |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | 新たに追加した事業        | 基幹事業                                                                                                                            | なし                                                  |                                 | -                                                                     |                          | -        |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  | 提案事業                                                                                                                            | なし                                                  |                                 | -                                                                     |                          | -        |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | 交付期間の変更          |                                                                                                                                 | 当初                                                  | 令和2年度～令和6年度                     |                                                                       | 交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響 |          | なし                     |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 | 変更                                                  | なし                              |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
| 2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況       | 指 標              |                                                                                                                                 | 単位                                                  | 従前値                             | 目標値                                                                   |                          | 数 値      |                        | 目標達成度     | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因(総合所見) | フォローアップ予定時期                                                  |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 | 基準年度                                                |                                 | 目標年度                                                                  | モニタリング                   | 評価値      |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | 指標1              | 木曽川左岸エリアの環境に対する満足度                                                                                                              | %                                                   | 29.4                            | H27                                                                   | 49.1                     | R6       | -                      | 50.6      | ○          | あり -<br>なし - | 左岸エリアの環境整備により、安心・快適に過ごせる環境が整い、満足度が着実に向上した。                   | なし |
|                                      | 指標2              | 木曽川の遊歩道などの利用者数                                                                                                                  | 人                                                   | 101                             | R1                                                                    | 202                      | R6       | -                      | 385       | ○          | あり -<br>なし - | 公園整備に加えて、遊歩道の回遊性を高める環境整備を行ったことで、木曽川左岸エリアの魅力が向上し、利用者が着実に増加した。 | なし |
|                                      | 指標3              |                                                                                                                                 |                                                     |                                 |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
| 3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況 | 指 標              |                                                                                                                                 | 単位                                                  | 従前値                             | 目標値                                                                   |                          | 数 値      |                        | 目標達成度     | 1年以内の達成見込み | 効果発現要因(総合所見) | フォローアップ予定時期                                                  |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 | 基準年度                                                |                                 | 目標年度                                                                  | モニタリング                   | 評価値      |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | その他の数値指標1        |                                                                                                                                 |                                                     |                                 |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | その他の数値指標2        |                                                                                                                                 |                                                     |                                 |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
| その他の数値指標3                            |                  |                                                                                                                                 |                                                     |                                 |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
| 4)定性的な効果発現状況                         | なし               |                                                                                                                                 |                                                     |                                 |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
| 5)実施過程の評価                            | 実施内容             |                                                                                                                                 |                                                     | 実施状況                            |                                                                       |                          | 今後の対応方針等 |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | モニタリング           | 提案事業(事業活用調査):事業効果分析調査としてモニタリングを実施。                                                                                              |                                                     | 都市再生整備計画に記載し、実施できた              |                                                                       |                          | ●        |                        | なし        |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した          |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった         |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | 官民連携による取組の実施状況   | 地域のボランティア(木曽川左岸遊歩道友の会)と連携しながら、木曽川渡し場遊歩道(かぐや姫の散歩道)の整備や維持管理等などの地域活動を実施している。                                                       |                                                     | 都市再生整備計画に記載し、実施できた              |                                                                       |                          | ●        |                        | 地域活動などの継続 |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した          |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった         |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      | 持続的なまちづくり体制の構築   | 令和5年度に、木曽川中流域観光振興協議会が実施する「日本ライン・KISOGAWA River to Summit」と併せて、木曽川こどもひろばを開催した。木曽川中流域の観光資源を活用したイベントなどの同時開催で、遊歩道やサイクリングロードの連携を行った。 |                                                     | 都市再生整備計画に記載し、実施できた              |                                                                       |                          | ●        |                        | 連携の継続     |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     | 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した          |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |
|                                      |                  |                                                                                                                                 |                                                     | 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった         |                                                                       |                          |          |                        |           |            |              |                                                              |    |

## 様式2-2 地区の概要

[illegible]