

質疑回答書

契約番号 1-50号

件 名 今地内第一後田橋架替工事

	質 問	回 答
1	仮設工事の敷鉄板賃料について、計上条件（計上方法）をお教えてください。 1. 共用日数についてお教えいただくことはできますでしょうか。 2. 枚数と面積のどちらから算出されていますでしょうか。	1. 供用日数は、120日としています。 2. 賃料は、供用日数と枚数から算出しています。
2	仮設材運搬費についてお教えてください。 1. 計上費用は片道でしょうか。 積込・取卸し費は含まれていますでしょうか。	1. 仮設材運搬費の計上は、片道となっています。 2. 積込・取卸し費用は、含まれていません。
3	残土処理費についてお教えてください。 1. ご指定場所の処分費用は公表価格でしょうか。処分場の詳細な場所をお教えいただくことはできますか。	1. 公表価格ではありません。建設発生土受入れ地の見積単価を計上しています。場所・距離については、特記仕様書（条件明示）に記載してあります。
4	特記仕様書（条件明示）の項目に関してお伺いします。 1. 仮設にあたり、仮設借地ヤードの借地条件などがあればお教えてください。	1. 仮設ヤード（民有地）は、市が賃貸借契約を令和6年10月から令和7年3月まで締結しています。受注者は、施工完了後、原状回復してください。
5	カルバート据付けの緊張について教えてください。 1. PC縦連結緊張の材料費は設計書に含まれてますでしょうか。	1. PC縦連結緊張の材料費は、門型カルバート頂版部材及び側壁部材にそれぞれ含まれています。
6	笠木付防護柵（Gr-C-2B-4） L=13.0mについてお教えてください。 1. 柱の位置はどのような設計になりますでしょうか。レールはどこまで取りつきますか。	1. 笠木付防護柵（Gr-C-2B-4）は、構造図7のとおり設置するよう計画しています。