

契約番号 : 1 - 11

契約件名 : 可見市文化創造センター大規模改修工事(建築工事)

No.	図面番号、仕様書	質 疑	御 回 答
1	A202 47頁	内 - 7 小劇場客席改修 椅子のメーカー名を教えてください。	小劇場の客席椅子は(株)アイチ製です。
2	A007 104頁	内 - 35 その他 建築音響測定業務 現在、音響測定業務を行っている業社名を教えてください。	ヤマハ(株)、(株)永田音響設計などです。
3	K R - A027、A027-1、A030	外壁210×40割肌せっき質タイル特注品の補修は調査で数十枚ですが、小ロットでの特注で製作するものと考えますか。また、特注で作成する場合、何平米作成しますか。	破損したタイルの補修用は将来の必要枚数も含めて200枚を見込んでください。(織部製陶 パサラブリック 特注サイズ)
4	K R - A030	15×145磁器質タイル規制色のメーカー・商品名・品番を教えてください。	メーカー名:協同組合ケーエスジー(岐阜県多治見市) 品番:JKI-42
5	18頁、44頁	内・外壁タイルの打診調査 打診の上マーキングは、現地での打診・マーキングのみで報告書の作成は無しでよいと考えてよろしいですか。	各立面ごとに施工数量が把握できる資料を作成してください。(それをもとに請負額の増減をおこないます)
6	K R - A213～ 66頁	ライニング甲板セラミックタイルt = 15 W = 150は、1200×600角セラミックタイルからのコバ付張加工でよろしいですか。	宜しい。

7	A213～215 内17 65頁～82頁	トイレブースがステンレスエッジとの記載がありますが、既設を確認したところ木製エッジですが、本当にステンレスエッジを使用しますか？ 提案 既設とある程度、意匠を合わせるのならば両面のアルミRエッジにダイノックシート貼り合わせた方が綺麗かと思います。	ステンレスエッジのブースを見込んでください。(詳細は現場での打合せにより決定し、請負金額の増減をおこないます)
8	A213～215 内17 65頁～82頁	壁面が底目地仕様となっていますが、新設部分はアルミエッジ+ダイノックシート貼りを使用してもよろしいでしょうか？ 提案 新設部分も底目地仕様にすることは可能ですが、それだと基本現場カットが不可となります。改修でイレギュラーな事も起こり得るので、壁面レールで現場カット対応にした方が、収まりが良いかと思いません。	底目地仕様を見込んでください。(詳細は現場での打合せにより決定し、請負金額の増減をおこないます)
9	A213～215 内17 65頁～82頁	既設ブースの解体状況を考えて、設計数量以上の解体及び新設となりますが、よろしいでしょうか？	設計数量を見込んでください。(解体範囲は現場での打合せにより決定し、請負金額の増減をおこないます)
10	A021 内-2-i 39頁	G階・天井張り替え 浮き天井(二重天井)の施工仕様を御指示下さい。	遮音層: プラスターボードt=12.5×3 既存グラスウールを再設置 仕上天井面: プラスターボードt=9.5+岩綿吸音板t=12 既存グラスウールを再設置、を見込んでください。(いずれも防振遮音仕様の軽鉄下地です)
11	A105～108 S101～206 内-1	工事中、劇場客席・反射板等はどのように考えて見えますか？そのまま養生するのですか、取外し再設置ですか？	劇場客席のとりはずし再設置は想定していません。(請負金額のなかに防災シート等による養生を見込んでください) 天井反射板についても同様です。
12	A018 外-10	何のための取外し再設置ですか？ 取り外したH鋼はその場(足場)に置いておけますか？ 足場は1回施工でOKですか？	機械設備機器の撤去・再設置のため鉄骨を一時的に取り外す必要があります。現場での鉄骨の玉掛け、ボルトの取り外し、再設置等が建築工事となります。なおH鋼は屋外機置場近くの屋根上に仮置きと想定しています。
13	S101～206 A-2	フェールセーフネットの仕様表記が「1440」と「840」が混在しています。 Fn=30.5(kN/m) FS840仕様でよろしいですか？	主劇場: FS1440(1.94,40mm目)同等品 小劇場: FS840 (1.31,40mm目)同等品としてください。