

# 質疑回答書

契約番号 1-21号

件名 可児市立広陵中学校屋内運動場屋根・外壁改修工事

	質 問	回 答
1	<p>図面 No. A-07.08</p> <p>外壁等補修リストにおいて、玄関棟の欠損部等(100*100程度)が3ヶ所とありますが、立面図では、100*100程度は2ヶ所及び150*100程度が1ヶ所があります。立面図を正と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>立面図を正とします。 (100*100程度：2箇所、 150*100程度：1箇所)</p>
2	<p>図面 No. A-07.08 設計書 P.60</p> <p>設計書(数量書)の P.60 にエポキシ樹脂モルタル充填工法 50*50程度が2ヶ所とありますが、立面図では、3ヶ所とあります。立面図を正と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>立面図を正とします。 (50*50程度：3箇所)</p>
3	<p>図面 No. A-09</p> <p>特記事項の「③. ※撤去建材 アスベスト含有調査：可児市提供資料 参照について」、この参照資料を頂けますでしょうか。</p>	<p>資料を添付します。</p>
4	<p>図面 No. A-09</p> <p>吹付け材の石綿含有建材の除去について、RC面・ALC面 各部位について、塗膜への含有か左官下地材への含有か検査情報をご教授お願いします。</p>	<p>下地調整材に含有しています。 (添付する資料参照)</p>

5	<p>図面 No. A-13～15</p> <p>立面図凡例において、50 : シーリング 打替が図示がありません。矩計図の▷印と考えると宜しいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p> <p>(A-09 改修項目リスト 特記事項 1 参照)</p>
6	<p>図面 No. A-14</p> <p>北・西立面図において、図示に 48 がありますが、凡例がありません。改修内容は矩計図 2 の花壇立上りのコンクリート打放、吹付タイル既存塗膜及び下地調整材除去複層塗材 E 塗替と考えると宜しいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p> <p>(A-09 改修項目リスト 記号 48 参照)</p>