

## 質疑回答書

契約番号 1-7号

件名 可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）

	質 問	回 答
1	<p>新設壁の施工方法について 北舎-西棟 2階、3階 男女トイレ の新設間仕切りについて、南側サ ッシと間仕切り壁が取合う部分 において、男子トイレ側の下地ボ ード貼り及び仕上げボード貼りを 施工する際、サッシと間仕切りの 隙間が狭いため、施工が困難かと 思われます。</p> <p>そのため、ボード施工時にAW2の 上段FIX部分のガラス及びアルミパ ネルの取外、再取付を行う 必要があると思われます。</p> <p>上記以外に施工方法があればご 教授ください。</p>	<p>AW-2 ガラス及びアルミパネルの取外し 再取付については、契約後の協議により 対応を決定します。</p>
2	<p>石綿含有配管用成形保温材の有 無について 機械設備工事 特記仕様書 一般 共通事項 6. 発生材の処理 4) 石綿 含有品 の項目欄にて、配管 用成形保温材が石綿含有品の対象 となっておりますが、撤去図及び 内訳書のどちらにも石綿含有 品の記載がありません。</p> <p>本工事にて撤去する配管用成形 保温材は、すべて石綿含有品で無 いものとして考えて宜しいで しょうか？</p>	<p>よろしい。</p> <p>ただし、契約後の事前調査等で石綿含有 品が発覚した時は協議により対応を決定 します。</p>