質 疑 回 答 書

工事名称 ：可児市消防団消防車庫第3分団第4部新築工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-5	現況地盤の畑土の鋤取りが必要と思われますが場外へ自由処分と考えて良いでしょうか。	宜しい。また、監督員の指示に従い「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な管理に努めること。
2	A-24	既設解体側の上下水道引込み管の処理の方法をご指示下さい。	跡地利用を検討中であるため、上水道は敷地内引込部で管止とし、下水道は公共桝を残すこととする。
3	A-24	既設解体側の地下防火水槽がありますが現状のまま残せば良いでしょうか。	宜しい。
4	内訳書 (M-1：P35)	既設農業用水の閉栓工事とありますがその位置と処理の方法をご指示下さい。	ため池から建築敷地（以前は畑）への既設農業用水引込配管の閉栓（管止）工事。位置は敷地南東側です。