	施設名	地区名	路線名	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	点検結果		点検計画						修繕計画								備　考
				西暦	推測			実施年度	判定区分	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	修繕内容	概算金額 (百万円)	
1	明治橋	今渡（下恵土）	市道5号線	1981		17.4	12.8	H28	II				○											
2	大森大橋	広見（平牧）	市道27号線	2005		57.0	14.0	H27	I		○													
3	新大森橋	平牧	市道27号線	1971		21.7	9.2	H28	II		○							○				塗装、橋面防水、伸縮装置	20	
4	あけぼの橋	下恵土（姫治）	市道58号線	1973		120.0	11.3	H24	II相当	○				○										H24・H25　修繕工事
5	長洞大橋	春里	市道21号線	1974		22.3	8.8	H28	II		○						○					塗装、橋面防水、伸縮装置	30	
6	塩橋	春里	市道21号線	1975		23.0	8.8	H24	II相当	○				○										H29　修繕工事
7	乗里大橋	下恵土（広見）	市道25号線	1972		76.0	7.4	H27	II		○									○		塗装、橋面防水、伸縮装置	65	
8	二野橋	平牧	市道56号線	1987		27.0	12.8	H28	I			○												
9	脇田橋	姫治	市道4006号線	1992		32.6	5.2	H28	I			○												
10	山岸橋	中恵土（広見）	市道110号線	1959		50.6	6.4	H28	II			○												
11	姫橋	広見（姫治）	市道26号線	1971		52.0	9.5	H27	II		○						○					塗装、橋面防水、伸縮装置	59	
12	今春橋	土田（春里）	市道54号線	2000		70.0	14.8	H28	I			○												
13	森本橋	平牧	市道34号線	1969		31.0	5.6	H28	II		○													
14	田中橋	平牧	市道34号線	1971		22.0	6.8	H28	II		○													
15	古井橋	平牧	市道2054号線	2011		25.0	2.3	H27	III		○								○			支承取替	5	
16	平牧橋	平牧	市道2056号線	1977		28.5	5.0	H28	II			○												
17	竹之内橋	姫治	市道33号線	1971		27.0	6.6	H24	II相当	○				○										H29　修繕工事
18	矢作田橋	広見（中恵土）	市道119号線	1972		62.0	5.8	H28	II			○												
19	石森橋	中恵土（広見東）	市道11号線	1970		51.0	5.2	H24	II相当	○				○										H27・28　修繕工事
20	神田橋	姫治	市道4038号線	1971		34.0	4.7	H29	II			○							○			塗装、橋面防水、伸縮装置	39	
21	山崎橋	広見（平牧）	市道124号線	1972		31.0	6.8	H29	II			○									○	塗装、橋面防水、伸縮装置	50	
22	渕之上橋	広見東（御嵩）	市道8号線	1972		54.9	6.7	H29	II			○												
23	鳥屋場小橋	下恵土（広見）	市道3145号線	1974		59.0	4.8	H29	II			○									○	塗装、橋面防水、伸縮装置	34	
24	内田橋	平牧	市道28号線	1975		44.1	13.7	H28	II		○													
25	渡瀬橋	久々利	市道47号線	1999		32.0	8.2	H28	I			○												
26	新山岸橋	広見	市道15号線	1985		15.9	12.8	H28	I			○												
27	神明橋	帷子	市道31号線	1996		38.0	14.6	H28	I			○												
28	虹ケ丘橋	土田	市道50号線	1992		61.0	14.5	H24	II相当	○				○										H25　修繕工事
29	平貝戸橋	広見東（御嵩）	市道51号線	1969		55.0	5.8	H28	III			○				○						塗装、橋面防水、伸縮装置	61	
30	平貝戸橋歩道橋	広見東（御嵩）	市道51号線	1978		55.0	2.4	H28	III			○				○						塗装、橋面防水、伸縮装置	37	
31	下巾橋	川合	市道5328号線	1991		15.0	4.0	H27	I		○													
32	みずきケ丘１号橋	姫治	市道4133号線	1997		21.2	7.2	H29	I					○										
33	青木橋	姫治	市道42号線	1973		16.6	6.8	H28	II		○													
34	第二一丁田橋	平牧	市道2216号線	1972		14.7	4.0	H27	II		○													
35	二野中橋	平牧	市道34号線	1975		16.8	5.7	H29	III			○						○				塗装、橋面防水、伸縮装置	23	
36	中郷橋	広見（平牧）	市道125号線	1971		25.2	5.8	H29	II			○						○				塗装、橋面防水、伸縮装置	30	
37	三信橋	久々利	市道49号線	1982		16.0	12.8	H29	II			○												
38	第一高脇橋	平牧	市道2211号線	2017		16.7	10.5			○				○										
39	高脇橋	平牧	市道2211号線	1980		29.0	6.2	H29	II			○								○		塗装、橋面防水、伸縮装置	21	
40	新矢戸橋	春里	市道31号線	1972		15.7	6.8	H29	II			○				○						塗装、橋面防水、伸縮装置	26	
41	第二空田橋	春里	市道7141号線	1975		14.5	4.0	H27	I		○													
42	第一川原田橋	春里	市道7165号線	1978		15.0	4.0	H27	II		○													
43	第二久々田橋	春里	市道7158号線	1975		16.0	4.0	H27	II		○													
44	久々利橋	久々利	市道1052号線	2016		27.5	5.2	H29	I					○										
45	的場橋	姫治	市道34号線	1991		22.0	5.2	H29	II			○												
46	的場橋歩道橋	姫治	市道34号線	1998		22.0	3.8	H29	I			○												
47	山本橋	平牧	市道43号線	2000		17.7	12.8	H29	I					○										
48	大森橋	平牧	市道130号線	1976		18.9	6.0	H29	I					○										
49	中島橋	平牧	市道2178号線	1971		19.0	1.8	H27	II		○													
50	杉本橋	平牧	市道2180号線	1971		19.0	4.0	H27	II		○													
51	岩端橋	平牧	市道2194号線	1982		18.9	6.2	H29	I					○										
52	第一神田橋	平牧	市道2267号線	1976		15.0	2.1	H27	II		○													
53	第一八幡前橋	平牧	市道2266号線	1974		16.0	4.0	H27	III		○							○				塗装、橋面防水、伸縮装置	16	

	施設名	地区名	路線名	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	点検結果		点検計画						修繕計画								備　考
				西暦	推測			実施年度	判定区分	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	修繕内容	概算金額 (百万円)	
54	下柳坪橋	平牧	市道2265号線	1974		16.0	4.0	H27	II		○													
55	第一森本橋	平牧	市道2261号線	1974		14.7	4.0			○				○										
56	第一大坪橋	平牧	市道2259号線	1974		14.8	4.0	H27	I		○													
57	第二大坪橋	平牧	市道28号線	1975		15.2	12.7	H29	I					○										
58	第三大坪橋	平牧	市道2220号線	1974		14.7	5.0	H27	II		○													
59	新可児大橋（跨線部）	下恵土	市道14号線	1986		202.0	13.0			○					○									
60	新明治橋	下恵土	市道5号線	1980		30.0	10.5	H29	I					○										
61	川合跨線橋	川合	市道57号線	1995		20.0	13.8	H24	II相当	○					○									
62	西可児大橋	帷子	市道30号線	1996		99.5	15.8	H28	II				○											
63	東山跨線橋	土田	市道14号線	1994		177.5	12.8	H28	II				○											
64	東明橋	久々利	市道1069号線	1980		37.8	5.4	H29	II			○												
65	東屋敷橋	久々利	市道1081号線	1980		15.0	4.2	H27	II		○													H31.3竣工予定
66	寺橋	平牧	市道2059号線	1980		29.0	5.2	H29	II			○									○	塗装、橋面防水、伸縮装置	18	
67	ビワ洞橋	平牧	市道2078号線	1981		17.0	3.0	H27	I		○													
68	上山崎橋	平牧	市道2187号線	1981		21.1	5.2	H29	I			○												
69	杉寺橋	平牧	市道2261号線	1978		27.0	3.0	H27	II		○													
70	第一松本橋	春里	市道7125号線	1980		16.0	4.0	H27	II		○													
71	八反田橋	春里	市道7174号線	1974		14.5	4.0	H27	II		○													
72	第一松伏橋	平牧	市道44号線	1982		16.0	6.7	H29	I			○												
73	第二平橋	姫治	市道4050号線	1982		16.3	5.2	H29	I			○												
74	新可児大橋（河川部）	広見（下恵土）	市道14号線	1984		61.0	13.0			○					○									
75	八之洞橋	春里	市道8282号線	1984		20.0	10.3	H24	II相当	○				○										
76	第一羽広橋	春里	市道7132号線	1987		15.0	5.5	H27	I		○													
77	花立橋	姫治	市道4088号線	1988		24.0	4.8	H29	II			○												
78	安後洞橋	久々利	市道1107号線	1992		60.0	8.2			○				○										
79	下寺田橋	春里	市道7108号線	1994		14.7	7.0	H27	I		○													
80	堀田橋	春里	市道127号線	1999		15.0	12.0			○				○										
81	さつき大橋	下恵土（広見）	市道53号線	2003		176.0	14.3	H28	II				○											
82	鳥屋場橋	下恵土（広見）	市道62号線	1958		64.0	9.1	H24	II相当	○				○										H28　修繕工事
83	田白橋	広見（姫治）	市道62号線	1951		31.0	9.8	H24	II相当	○				○										H26　修繕工事
84	中切大橋	帷子	市道30号線	1994		154.0	14.3	H24	II相当	○				○										
85	矢戸橋	春里	市道134号線	2011		16.0	6.5			○				○										
86	可児駅前大橋	広見（下恵土）	市道64号線	2012		85.0	20.0			○				○										
87	第一西野橋	今渡（川合）	市道1号線	1988		7.0	5.6	H27	I		○													
88	第一渡橋	土田	市道2号線	不明	1981～1990	3.0	5.6	H27	II		○													
89	第四鳴子橋	今渡	市道3号線	1988		3.0	5.0	H27	II		○													
90	第一塚越橋	川合	市道6号線	不明	1981～1990	4.0	5.2	H27	II		○													
91	第三大道橋	土田	市道9号線	不明	1981～1990	4.0	9.4	H27	II		○													
92	第一板敷橋	広見東	市道11号線	1976		12.0	5.0	H27	I		○													
93	第一富士ノ井橋	土田	市道12号線	不明	1981～1990	4.0	5.9	H27	II		○													
94	第一山ノ越橋	久々利	市道19号線	不明	1981～1990	2.0	6.0	H27	II			○												
95	第一栃長橋	久々利	市道19号線	不明	1981～1990	4.0	5.0	H27	II			○												
96	第一一ノ木戸橋	帷子	市道20号線	不明	1971～1980	4.0	3.6	H27	I		○													
97	第一大脇橋	土田	市道20号線	1973		10.0	7.0	H27	I		○													
98	湯之島橋	春里	市道22号線	1948		10.0	4.4	H27	II		○													
99	第一樋掛橋	春里	市道23号線	1978		5.0	8.8	H27	I		○													
100	第二出口橋	春里	市道23号線	1978		14.0	8.0	H27	I		○													
101	第五高田橋	下恵土	市道25号線	1964		5.0	7.0	H27	I		○													
102	第一常盤橋	広見	市道25号線	1975		9.0	17.1	H27	I		○													
103	第一平橋	姫治	市道26号線	1990		14.0	10.3	H27	I		○													
104	森前橋	帷子	市道29号線	1986		8.0	7.0	H27	I		○													
105	第一松葉橋	姫治	市道32号線	不明	1981～1990	11.0	12.7	H27	I		○													
106	第一三作橋	平牧	市道34号線	不明	1981～1990	2.0	5.8	H27	II			○												

	施設名	地区名	路線名	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	点検結果		点検計画						修繕計画								備　考
				西暦	推測			実施年度	判定区分	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	修繕内容	概算金額 (百万円)	
107	第一稲荷前橋	帷子	市道39号線	不明	1981～1990	3.0	8.9	H27	II		○													
108	仲田橋	春里	市道41号線	1978		14.0	6.5	H27	I		○													
109	第一立野橋	姫治	市道42号線	不明	1971～1980	5.0	6.0	H27	II		○													
110	西ノ坪橋	広見東	市道51号線	不明	1981～1990	3.0	5.0	H27	II			○												
111	笹洞橋	平牧	市道60号線	1986		14.0	4.0	H27	I		○													
112	無名橋	下恵土	市道62号線	不明	1981～1990	4.0	12.1	H27	II		○													
113	第三富士ノ井橋	土田	市道107号線	不明	1981～1990	4.0	6.0	H27	II		○													
114	川合小橋	川合	市道108号線	1989		14.0	10.2	H27	I		○													
115	ＪＲ可児こせん橋	下恵土	市道109号線	1981		14.0	4.0			○					○									
116	第一溝向橋	中恵土	市道110号線	1948		6.0	6.5	H27	I		○													
117	山岸小橋	広見	市道110号線	1981		14.0	6.2	H27	I		○													
118	第二西見田橋	広見東	市道111号線	不明	1971～1980	4.0	4.0	H27	II			○												
119	第一中屋敷橋	広見東	市道111号線	不明	1971～1980	4.0	4.0	H27	II			○												
120	第一宮ケ洞橋	広見	市道111号線	1979		13.0	6.4	H27	II		○													
121	榎坪橋	広見東（広見）	市道119号線	1981		14.0	5.2	H27	I		○													
122	第二浦田橋	広見東	市道120号線	1975		10.0	5.0	H27	I		○													
123	第一宮下橋	春里	市道127号線	不明	1961～1970	9.7	5.0	H29	II			○												
124	駒返橋	春里	市道127号線	不明	1961～1970	12.0	5.0	H29	II			○												
125	第一海道田橋	姫治	市道128号線	1967		8.5	5.6	H28	II		○													
126	第一前田筋橋	帷子	市道132号線	1970		5.3	6.1	H26	II		○													
127	第一下中切橋	春里	市道134号線	不明	1961～1970	3.0	6.6	H28	II		○													
128	第一西山崎橋	春里	市道134号線	不明	1961～1970	4.1	15.0	H28	II		○													
129	第一落合橋	春里	市道134号線	1975		13.0	5.0	H27	II		○													
130	横市橋	春里	市道135号線	1948		11.0	5.4	H29	II			○												
131	第二東池下橋	春里	市道136号線	不明	1961～1970	3.0	3.0	H28	II		○													
132	第三東池下橋	春里	市道136号線	不明	1961～1970	4.0	3.5	H28	II		○													
133	第一尻毛橋	姫治	市道137号線	不明	1961～1970	7.0	5.4	H28	III		○								○			橋面防水、伸縮装置、断面修復	8	
134	第一犬海道橋	姫治	市道143号線	1967		8.0	4.3	H29	I			○												
135	第二海道田橋	姫治	市道145号線	1967		8.4	4.6	H28	I		○													
136	徳澤橋	兼山	市道151号線	1972		5.8	6.6	H29	II			○												
137	新田橋	平牧	市道152号線	1948		8.4	5.3	H28	I		○													
138	第一山ノ越橋	久々利	市道1002号線	不明	1971～1980	5.0	5.0	H28	II			○												
139	第一下岡本橋	久々利	市道1010号線	不明	1971～1980	4.0	3.0	H28	II			○												
140	第二若神子橋	久々利	市道1011号線	不明	1971～1980	4.0	4.0	H28	II			○												
141	第二藤ノ木橋	久々利	市道1012号線	不明	1971～1980	4.0	3.0	H28	II			○												
142	第一藤ノ木橋	久々利	市道1013号線	不明	1971～1980	4.0	4.0	H28	II			○												
143	第一竹腰橋	久々利	市道1014号線	1975		5.0	4.0	H28	II			○												
144	第一田ノ洞橋	久々利	市道1024号線	1975		7.4	3.4	H29	I			○												
145	第一向田橋	久々利	市道1030号線	1975		10.5	3.5	H29	I			○												
146	第二岩下橋	久々利	市道1050号線	1985		10.3	5.2	H29	I			○												
147	第四岩下橋	久々利	市道1051号線	不明	1981～1990年	4.0	2.9	H28	II			○												
148	第三岩下橋	久々利	市道1052号線	1985		9.0	4.8	H29	II			○												
149	第一岩下橋	久々利	市道1053号線	1977		5.7	4.4	H29	I			○												
150	第一神崎野橋	久々利	市道1054号線	1969		8.0	5.0	H29	III			○							○			橋面防水、伸縮装置、断面修復	8	
151	第一中野橋	久々利	市道1056号線	不明	1971～1980	4.0	2.0	H28	I			○												
152	第二中野橋	久々利	市道1057号線	不明	1971～1980	5.0	2.6	H28	II			○												
153	第一高田橋	久々利	市道1061号線	不明	1971～1980	5.0	2.9	H28	I			○												
154	第二高田橋	久々利	市道1061号線	不明	1971～1980	5.0	3.8	H28	II			○												
155	第一一丁田橋	久々利	市道1066号線	不明	1971～1980	3.0	4.0	H28	II			○												
156	第一法六橋	久々利	市道1067号線	不明	1971～1980	3.0	3.0	H28	II			○												
157	第二佃橋	久々利	市道1068号線	不明	1971～1980	3.0	3.0	H28	II			○												
158	第三佃橋	久々利	市道1069号線	不明	1971～1980	4.0	4.0	H28	II			○												
159	第一高坪橋	久々利	市道1070号線	不明	1971～1980	4.0	3.0	H28	II			○												

	施設名	地区名	路線名	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	点検結果		点検計画						修繕計画								備　考
				西暦	推測			実施年度	判定区分	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	修繕内容	概算金額(百万円)	
160	第三大橋橋	久々利	市道1074号線	1977		6.4	3.4	H29	III			○							○			橋面防水、伸縮装置、断面修復	5	
161	第二岩屋橋	久々利	市道1075号線	1977		4.7	4.4	H29	I			○												
162	第一渡瀬橋	久々利	市道1087号線	不明	1971～1980	3.0	4.0	H28	II			○												
163	第五岩下橋	久々利	市道1095号線	1978		9.4	4.8	H29	I			○												
164	安後橋	久々利	市道1098号線	1955		6.0	4.6	H29	II			○												
165	第一中坪橋	平牧	市道2037号線	不明	1971～1980	4.0	3.0	H28	II				○											
166	第一山本橋	平牧	市道2060号線	不明	1971～1980	4.0	3.0	H28	II				○											
167	第一下長サ橋	平牧	市道2068号線	1974		6.5	5.6	H29	I			○												
168	第二口洞橋	平牧	市道2069号線	不明	1971～1980	5.0	4.0	H28	II				○											
169	第一口洞橋	平牧	市道2072号線	不明	1971～1980	5.0	4.0	H29	I				○											
170	第二奥洞橋	平牧	市道2073号線	不明	1971～1980	5.0	4.0	H29	II				○											
171	第一奥洞橋	平牧	市道2074号線	1974		5.0	4.0	H29	I				○											
172	第二奥山橋	平牧	市道2086号線	不明	1981～1990	4.0	2.5	H29	I				○											
173	第一奥山橋	平牧	市道2086号線	不明	1981～1990	5.0	3.2	H29	I				○											
174	第一杉本橋	平牧	市道2192号線	不明	1981～1990	2.0	2.0	H29	II				○											
175	第四大橋橋	久々利	市道2269号線	不明	1981～1990	5.0	3.5	H29	II			○												
176	小松橋	平牧	市道2484号線	1981		14.4	8.2	H29	I			○												
177	第一南欠橋	中恵土	市道3018号線	不明	1981～1990	2.0	4.0	H29	I					○										
178	第一西見田橋	広見東	市道3023号線	2001		6.8	4.9	H29	I			○												
179	第一上流橋	広見東	市道3034号線	不明	1971～1980	2.0	4.0	H29	I					○										
180	第二新中屋敷橋	広見東	市道3057号線	1974		5.6	4.6	H29	I			○												
181	第一五反田橋	広見東	市道3084号線	1978		13.6	4.8	H29	I			○												
182	第一小豆田橋	広見東	市道3085号線	不明	1971～1980	3.0	3.0	H29	I					○										
183	第一横枕橋	広見	市道3114号線	1974		6.9	4.6	H29	I			○												
184	第一宮前橋	広見	市道3129号線	1974		5.0	4.2	H29	I				○											
185	第二田尻橋	広見	市道3133号線	不明	1971～1980	2.0	4.4	H29	II				○											
186	第二常盤橋	広見	市道3143号線	1978		9.0	4.8	H29	II			○												
187	垂里橋	広見	市道3146号線	1969		6.0	4.0	H29	I			○												
188	第一古川橋	中恵土	市道3187号線	1974		5.0	3.0	H29	I					○										
189	第一佃橋	広見東	市道3199号線	不明	1971～1980	3.0	4.0	H29	II					○										
190	第一竹腰橋	広見東	市道3199号線	1974		12.0	4.8	H29	II			○												
191	第一四辻橋	広見東	市道3200号線	不明	1981～1990	5.0	5.0	H29	I					○										
192	第一三ケ手橋	姫治	市道4055号線	1987		11.0	8.2	H29	I					○										
193	第二尻毛橋	姫治	市道4056号線	1974		12.0	1.8	H29	II					○										
194	第二立野橋	姫治	市道4060号線	不明	1961～1970	5.0	4.0	H29	II				○											
195	第一後田橋	姫治	市道4062号線	不明	1961～1970	5.0	4.7	H29	II				○											
196	第二唐沢橋	姫治	市道4064号線	不明	1961～1970	3.0	3.5	H29	I				○											
197	下池橋	姫治	市道4067号線	不明	1961～1970	3.0	2.5	H29	II				○											
198	中池橋	姫治	市道4067号線	不明	1961～1970	5.0	3.0	H29	I				○											
199	第一上屋敷橋	姫治	市道4067号線	1969		6.3	4.4	H29	I					○										
200	第三上屋敷橋	姫治	市道4068号線	不明	1961～1970	4.0	3.5	H29	I				○											
201	北屋敷橋	姫治	市道4069号線	不明	1961～1970	3.0	5.3	H29	I				○											
202	第二上屋敷橋	姫治	市道4070号線	不明	1961～1970	5.0	4.7	H29	I				○											
203	第二犬海道橋	姫治	市道4083号線	1969		8.0	3.0			○				○										
204	第三五反田橋	姫治	市道4090号線	不明	1961～1970	4.0	4.0	H29	II				○											
205	第二五反田橋	姫治	市道4091号線	不明	1961～1970	4.0	4.0	H29	II				○											
206	アミダ橋	姫治	市道4146号線	1965		7.0	5.5	H29	I					○										
207	第二町橋	今渡	市道5014号線	1978		7.0	4.8	H29	I					○										
208	第五町橋	今渡	市道5014号線	1978		6.8	4.6	H29	I					○										
209	第一町橋	今渡（川合）	市道5016号線	不明	1971～1980	4.0	4.2	H29	II					○										
210	第三梅白橋	川合	市道5021号線	不明	1971～1980	5.0	4.2	H29	II					○										
211	第一梅白橋	川合	市道5024号線	不明	1971～1980	3.0	4.1	H29	I					○										
212	第二塚越橋	川合	市道5040号線	不明	1971～1980	3.0	5.0	H29	I					○										

	施設名	地区名	路線名	架設年度		橋長(m)	幅員(m)	点検結果		点検計画						修繕計画								備　考
				西暦	推測			実施年度	判定区分	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	H30 (2018)	H31 (2019)	H32 (2020)	H33 (2021)	H34 (2022)	H35 (2023)	修繕内容	概算金額 (百万円)	
213	第一池田橋	川合	市道5041号線	不明	1971～1980	3.0	4.0	H29	I					○										
214	第一長津良橋	下恵土	市道5162号線	不明	1971～1980	3.0	4.2			○				○										
215	第三鳴子橋	今渡	市道5228号線	不明	1971～1980	2.0	3.1			○					○									
216	第四町橋	今渡	市道5248号線	不明	1971～1980	2.0	1.9			○					○									
217	第三三反田橋	今渡	市道5257号線	不明	1971～1980	4.0	5.0			○					○									
218	第二三反田橋	今渡	市道5260号線	不明	1971～1980	3.0	6.0			○					○									
219	第二鳴子橋	今渡	市道5261号線	不明	1971～1980	2.0	3.2			○					○									
220	第一鳴子橋	今渡	市道5262号線	不明	1971～1980	2.0	3.3			○					○									
221	第一後田橋	今渡	市道5274号線	不明	1971～1980	3.0	3.2			○					○									
222	第六梅白橋	川合	市道5372号線	不明	1971～1980	4.0	4.0			○				○										
223	第二下畑橋	今渡	市道5397号線	不明	1971～1980	4.0	7.2			○					○									
224	第二大池橋	土田	市道6034号線	不明	1971～1980	2.0	4.0			○					○									
225	第二大道橋	土田	市道6061号線	不明	1971～1980	5.0	4.0			○					○									
226	第二富士ノ井橋	土田	市道6070号線	不明	1971～1980	3.0	8.7			○					○									
227	第二大脇橋	土田	市道6104号線	1948		10.0	2.7			○				○										
228	第一大道橋	土田	市道6121号線	不明	1961～1970	5.0	2.1			○					○									
229	第一艾田橋	姫治	市道7064号線	1970		6.0	5.0			○				○										
230	第一新道橋	春里	市道7069号線	不明	1971～1980	4.0	2.8			○					○									
231	第一上ノ山橋	春里	市道7075号線	1988		11.0	3.0			○				○										
232	第一栃本橋	春里	市道7076号線	1985		10.0	4.0			○				○										
233	塚楽橋	春里	市道7078号線	不明	1981～1990	3.0	9.0			○					○									
234	第一溝洞橋	春里	市道7080号線	不明	1981～1990	4.0	5.0			○					○									
235	第一出口橋	春里	市道7081号線	1985		12.0	4.0			○				○										
236	第一亀井橋	春里	市道7087号線	不明	1971～1980	5.0	5.0			○					○									
237	第一滝ケ洞橋	春里	市道7088号線	1974		6.0	3.1			○				○										
238	第一西橋	春里	市道7089号線	1985		8.0	3.0			○				○										
239	第一横丁橋	春里	市道7092号線	1985		12.0	3.0			○				○										
240	第一塚本橋	春里	市道7105号線	2013		9.0	6.5			○				○										
241	第一北雲橋	春里	市道7111号線	1988		13.0	4.0			○				○										
242	針田橋	春里	市道7123号線	1978		14.0	4.0			○				○										
243	第一天王越橋	春里	市道7131号線	不明	1971～1980	5.0	2.5			○					○									
244	大坪橋	春里	市道7134号線	1986		14.0	4.0			○				○										
245	第一空田橋	春里	市道7142号線	1978		14.0	4.0			○				○										
246	第一五反田橋	春里	市道7149号線	1978		12.0	4.0			○				○										
247	柿添橋	春里	市道7162号線	1978		14.0	5.0			○				○										
248	六反田橋	春里	市道7164号線	不明	1971～1980	4.0	3.0			○					○									
249	第一大洞橋	春里	市道7165号線	不明	1971～1980	5.0	2.7			○					○									
250	第一小山橋	春里	市道7166号線	不明	1971～1980	5.0	5.2			○					○									
251	西川橋	春里	市道7167号線	1975		14.0	4.5	H27	II		○						○					橋面防水、伸縮装置、断面修復	12	
252	第一東池下橋	春里	市道7168号線	不明	1971～1980	4.0	3.0			○					○									
253	第一田畑橋	帷子	市道8004号線	不明	1971～1980	3.8	8.7	H26	II		○													
254	第二坂井筋橋	帷子	市道8009号線	不明	1971～1980	7.0	5.0	H26	II		○													
255	嶋崎橋	帷子	市道8108号線	不明	1971～1980	6.0	7.0	H26	II		○													
256	第一小鉢屋橋	帷子	市道8168号線	不明	1971～1980	3.1	6.0	H26	II		○													
257	梅洞橋	帷子	市道8193号線	不明	1971～1980	3.0	6.2	H26	II		○													
258	廣里橋	帷子	市道8196号線	不明	1971～1980	2.1	10.0	H26	II		○													
259	第一儀文洞橋	帷子	市道8267号線	不明	1971～1980	3.9	5.2	H26	II		○													
260	第一平蔵洞橋	帷子	市道8268号線	不明	1971～1980	3.6	10.3	H26	II		○													
261	山田川橋	兼山	市道9020号線	不明	1971～1980	3.0	4.0			○				○										
262	山崎橋橋側歩道橋	広見（平牧）	市道124号線	2002		31.0	4.3	H29	I			○												
263	高脇橋歩道橋	平牧	市道2211号線	2014		33.0	3.3	H29	I					○										
264	第一久々田橋	春里	市道7130号線	不明		15.5	3.0	H29	II			○												