質 疑 回 答 書

契約番号　:１－４４
契約件名　:可児市文化創造センター大規模改修工事（機械設備）

No.	図面番号、仕様書	質　　疑	御　　回　　答
1	KR-P002 KR-P021	PW-1　井戸ポンプの能力について KR-P002（機器表）は40φ2.2kw、KR-P021（さく井設備詳細図）は80φ7.5kwになっていますがどちらが正しい能力ですか。	KR-P002(機器表)の40φ2.2kwが正となります。